

监理日志

日期: 2018.7.22

星期: 日

天气: 多云

气温: 26℃-30℃

工程名称: 南京长安发动机厂光伏发电项目

监理 工作 情况	台风“安比”今天路径我项目现对你施工单位提出以下要求: 1、屋面电缆盘、组件和一些垃圾必须及时清理,防止因大风造成安全隐患。 2、屋面桥架、桥架盖板、检修通道、检修通道檩条、PE管等不能清理的必须做好固定措施防止因大风吹落造成安全隐患。 3、电缆接头做好保护措施、MC4 接头搭接到导轨内侧防止雨天侵蚀。 4、场内的安全围栏必须采取固定措施。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="159 873 335 907">施工单位</th><th data-bbox="335 873 965 907">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="159 907 335 1254"> 中机国际工程设计研究院有限责任公司 </td><td data-bbox="335 907 965 1254"> 1、电缆头制作 (50%)。 2、步道安装 (70%)。 3、电缆沟回填 (100%)。 (施工人员 10 人) </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中机国际工程设计研究院有限责任公司	1、电缆头制作 (50%)。 2、步道安装 (70%)。 3、电缆沟回填 (100%)。 (施工人员 10 人)
施工单位	施工内容及进度				
中机国际工程设计研究院有限责任公司	1、电缆头制作 (50%)。 2、步道安装 (70%)。 3、电缆沟回填 (100%)。 (施工人员 10 人)				
其 他 事 项					
本日现场监理人员	张立 张立				
记录人: 张立	总监理工程师/总监理工程师代表: 张立				