

监理日志

日期: 2018.7.26

星期: 四

天气: 阵雨转多云

气温: 26℃-37℃

工程名称: 南京长安发动机厂光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场发现: 1、早晨阵雨未施工; 2、对并网前的施工工作下发联系单 008。 3、明日长安发动机厂负责人检查屋面要求工人对屋面进行清理。	
施 工 情 况	施工单位 中机国际工程设计研究院有限责任公司	施工内容及进度 1、步道安装。 2、设备接地。 3、电缆头制作。 4、通讯电缆接线。 5、组件接地。 (施工人员 5 人)
其 他 事 项	下发监理联系单 008	
本日现场监理人员		
记录人: 张耀全 总监理工程师/总监理工程师代表: 徐耀全		