

监理日志

日期	2018 年 07 月 5 日	天气	大雨
温度	25-28℃	风力	南风 3~4 级
监理人员	张良玉、陈晓鹏	总监理工程师	徐耀生
施工单位	中机国际工程设计研究院有限责任公司		
(一) 今日工作	下雨量过大无法进行施工。		
(二) 明日工作	1、组件安装。 2、电缆到货。		
(三) 设备到货及 材料情况	1、组件支架到货完成 100%。 2、组件到货 0.8MWp，到货完成 100%。 3、逆变器到货 20 台，到货完成 100%。 4、桥架到货完成 100%。 5、4mm ² 光伏电缆到货完成 100%。 6、ZC-YJV-0.6/1-3*25+1*16 及 ZC-YJV22-0.6/1-3*120/150+1*70 电缆到货完成 0%。 7、通讯设备到货完成 0%。 8、接地扁铁到货完成 0%。 9、设备支架到货完成 100%。 10、汇流箱到货完成 0%。 11、并网柜到货完成 0%。		
(四) 现场管理、施 工人员	中机国际管理人员：5 人 施工人员： 12 人		

(五) 现场施工机械及设备	豫 B 皮卡 1 辆
(六) 工程量完成情况	1、支架安装施工完成 100%。 2、总体组件安装进度完成 5%。 3、桥架安装量完成 100%。 4、4mm² 光伏电缆敷设完成 0%。 5、顶管施工完成 0%。 6、接地扁铁施工完成 0%。 7、ZC-YJV-3*25+1*16 电缆敷设完成 0%。 8、破路施工完成 0%。 9、ZC-YJV22-3*120/150+1*70 电缆敷设完成 0%。 10、并网柜基础制作完成 0%。 11、汇流箱安装完成 0%。 12、交流电缆接线完成 0%。 13、并网柜安装完成 0%。 14、电缆沟回填完成 0%。 15、通讯电缆敷设完成 0%。 16、步道板安装完成 0%。 17、通讯设备安装完成 0%。