

监理日志

| | | | |
|----------------------|--|--------|--------|
| 日期 | 2018年07月6日 | 天气 | 阵雨 |
| 温度 | 25-29℃ | 风力 | 东风3~4级 |
| 监理人员 | 张良玉、陈晓鹏 | 总监理工程师 | 徐耀生 |
| 施工单位 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | | |
| (一) 今日工作 | 1、上午下雨量过大无法进行施工。 2、组件安装。 3、电缆到货。 4、通讯设备到货。 下午五点过后大雨无法施工。 | | |
| (二) 明日工作 | 1、组件安装。 | | |
| (三) 设备到货及 材料情况 | 1、组件支架到货完成100%。 2、组件到货0.8MWp，到货完成100%。 3、逆变器到货20台，到货完成100%。 4、桥架到货完成100%。 5、4mm ² 光伏电缆到货完成100%。 6、ZC-YJV-0.6/1-3*25+1*16及ZC-YJV22-0.6/1-3*120/150+1*70电缆到货完成100%。 7、通讯设备到货完成100%。 8、接地扁铁到货完成0%。 9、设备支架到货完成100%。 10、汇流箱到货完成0%。 11、并网柜到货完成0%。 | | |
| (四) 现场管理、施 工人员 | 中机国际管理人员：4人 施工人员：9人 | | |

| | |
|--------------------------|---|
| <p>(五) 现场施工机械及设备</p> | <p>豫 B 皮卡 1 辆</p> |
| <p>(六) 工程量完成情况</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1、支架安装施工完成 100%。 2、总体组件安装进度完成 6%。 3、桥架安装量完成 0%。 4、4mm² 光伏电缆敷设完成 0%。 5、顶管施工完成 0%。 6、接地扁铁施工完成 0%。 7、ZC-YJV-3*25+1*16 电缆敷设完成 0%。 8、破路施工完成 0%。 9、ZC-YJV22-3*120/150+1*70 电缆敷设完成 0%。 10、并网柜基础制作完成 0%。 11、汇流箱安装完成 0%。 12、交流电缆接线完成 0%。 13、并网柜安装完成 0%。 14、电缆沟回填完成 0%。 15、通讯电缆敷设完成 0%。 16、步道板安装完成 0%。 17、通讯设备安装完成 0%。 |

附图片



