

## 监理日志

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 日期               | 2018 年 07 月 8 日                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 天气     | 多云       |
| 温度               | 25-31℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 风力     | 东风 5~6 级 |
| 现场管理人员           | 张良玉、陈晓鹏                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 总监理工程师 | 徐耀生      |
| 施工单位             | 中机国际工程设计研究院有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |
| (一)<br>今日工作      | 1、组件安装。<br>2、扁铁到货。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |
| (二)<br>明日工作      | 1、组件安装。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |
| (三)<br>设备到货及材料情况 | 1、组件支架到货完成 100%。<br>2、组件到货 0.8MWp，到货完成 100%。<br>3、逆变器到货 20 台，到货完成 100%。<br>4、桥架到货完成 100%。<br>5、4mm <sup>2</sup> 光伏电缆到货完成 100%。<br>6、ZC-YJV-0.6/1-3*25+1*16 及 ZC-YJV22-0.6/1-3*120/150+1*70 电缆到货完成 100%。<br>7、通讯设备到货完成 100%。<br>8、接地扁铁到货完成 100%。<br>9、设备支架到货完成 100%。<br>10、汇流箱到货完成 0%。<br>11、并网柜到货完成 0%。 |        |          |
| (四)<br>现场管理、施工人员 | 中机国际管理人员：4 人<br>施工人员：10 人                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (五)<br>现场施工机械及设备 | 豫 B 皮卡 1 辆、冲孔机一台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (六)<br>工程量完成情况   | 1、支架安装施工完成 100%。<br>2、总体组件安装进度完成 46%。<br>3、桥架安装量完成 0%。<br>4、4mm <sup>2</sup> 光伏电缆敷设完成 0%。<br>5、顶管施工完成 0%。<br>6、接地扁铁施工完成 0%。<br>7、ZC-YJV-3*25+1*16 电缆敷设完成 0%。<br>8、破路施工完成 0%。<br>9、ZC-YJV22-3*120/150+1*70 电缆敷设完成 0%。<br>10、并网柜基础制作完成 0%。<br>11、汇流箱安装完成 0%。<br>12、交流电缆接线完成 0%。<br>13、并网柜安装完成 0%。<br>14、电缆沟回填完成 0%。<br>15、通讯电缆敷设完成 0%。<br>16、步道板安装完成 0%。<br>17、通讯设备安装完成 0%。 |

附图片

