

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 14 日

星期: 五

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

天气: 阴

气温: 24/13

监 理 工 作 情 况	<p>监理工作检查骡子沟村、场地平整15亩, 对点放样0.5MW。</p> <p>检查大河沟村雨未能施工, 檩条到0.4MW, 780根无变形、无划伤。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	河北 力能新 能源有 限公司	<p>骡子村: 挖掘1台</p> <p>大河沟村 钻孔机1台</p>
其 它 事 项	<p>由于钢抗未到, 总包正在于供协调 货方</p>	
本日现场监理人员 蔡福章		
记录人 蔡福章		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

