

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 16 日

星期: 六

工程名称: 丰县沛县自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

天气: 晴
气温: 23/4

监 理 工 作 情 况	监理工作检查干沟老子村打孔施工现场,孔深1.7米,符合设计要求.钢绞686根0.5MW进场.	
施 工 情 况	施工单位 河北力能新能源有限公司	施 工 内 容 及 进 度 干沟老子村: 打孔机 1台,装载机 1台 施工人员 22人
	其 它 事 项	干沟老子村: 钢绞到货申请报验,规格,及镀锌层符合设计要求,准许进场.
本日现场监理人员 秦 祥 章		
记录人 秦 祥 章		总监理工程师/总监理工程师代表 (签 字): _____

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建