

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 17 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 23/6

工程名称: 阜宁县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	监理工作检查干沟老抗基浇灌施工, 拉线、找正 灌浆、震捣、磨平、等, 符合施工工艺要求 已浇灌0.2MW	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	河北 力能新 能源有 限公司	干沟老: 浇抗 装载机 1台 施工人员 16人
其 它 事 项	总包方一行4人来干沟老浇抗现场指导工作。	
本日现场监理人员 秦祥章		
记录人 秦祥章		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建