

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 21 日

星期: 五

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级扶贫电站项目

天气: 晴

气温: 18/4

监
理
工
作
情
况

1、丰宁满族自治县气象台2018年9月21日10时19分发布大风黄色预警信号、预计未来24小时内丰宁满族自治县将受大风7-9级影响、监理通知施工单位注意防范。

2、干沟老村还剩余95个孔、明天完工。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河北
力能新
能源有
限公司

大河东、下流、银车一台、施工人员 4人
干沟老: 装载机1台、施工人员 16人

其
它
事
项

昨天、监理段光林到项目、并投入工作。

本日现场监理人员

李 强 宇

记录人

李 强 宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

