

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年9月6日 星期 四	气候	晴	气温	9°-20°
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	铲车1台, 打桩机1台				
施工进度情况	部分村镇用地进行清场作业。 地上放线、定点。(部分)				
检查发现的问题	村民阻工现象较为严重。 施工用地村里交付建设, 拖延时间。				
处理措施、意见、结果	向有关部门协调, 上报县政府相关负责人进行协商处理				
协调内容或其他	召开第二次监理例会。				
记录人	刘瑞杰	总监签阅			