

监 理 日 志

工程名称:

日期	2008年9月18日 星期二	气候	晴	气温	7-16℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况 21			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	打桩机2台、推土机1台				
施工进度情况	以上桩基已施工500根。孔口600mm。 场地平整，运土等工程结束。				
检查发现的问题	部分桩基施工工人未戴安全帽作业。 部分桩基无安全标识。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位佩戴安全帽作业。 尽快设置安全标识牌。				
协调内容或其他					