

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                       |                           |      |    |        |
|------------|-----------------------|---------------------------|------|----|--------|
| 日期         | 2008年9月17日 星期三        | 气候                        | 晴    | 气温 | 8°-11° |
| 监理单位动态:    | 6人                    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无. |      |    |        |
| 施工方人员动态:   | 2人                    |                           |      |    |        |
| 施工机械动态:    | 打桩机1台, 引孔机2台.         |                           |      |    |        |
| 施工进度情况     | 坝上进行场地平整,<br>引孔300根.  |                           |      |    |        |
| 检查发现的问题    | 部分桩孔外圆东土未清理干净.        |                           |      |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 已现场告知施工负责人进行清理, 整改合格. |                           |      |    |        |
| 协调内容或其他    |                       |                           |      |    |        |
| 记录人        | 刘瑞杰                   |                           | 总监签阅 |    |        |