

监 理 日 志

工程名称:

日期	2008年9月20日 星期四	气候	晴	气温	6-19
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 支保2车			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:	搅拌机2台、叉车1台				
施工进度情况	以上各桩点, 浇筑柱基础施工. 以下施工点查看现场: 支保到场2车, 对支保进行抽检.				
检查发现的问题	1. 个别施工队员未戴安全帽. 2. 部分建设点场平未做, 清理.				
处理措施、意见、结果	1. 现场警告施工单位进场施工必须佩戴安全帽. 2. 要求施工单位尽快做场平, 进场施工.				
协调内容或其他					
记录人	刘瑞生		总监签阅		