

监 理 日 志

工程名称:

日期	2024年9月23日 星期 五	气候	阴	气温	3° - 16°
监理单位动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 麦路2车			
施工方人员动态:	30人				
施工机械动态:	打桩机1台, 铲车1台.				
施工进度情况	1. 坝上部分定位放点 2. 坝上桩基础校核, 进行浇筑前准备. 3. 对部分进场材料进行抽检.				
检查发现的问题	1. 部分施工人员进行安全教育. 2. 梁山嘴镇象营滩村打孔与浇筑同步施工, 浇筑桩基不合格.				
处理措施、意见、结果	1. 现场责令施工单位对施工人员进行安全教育. 2. 对不合格部位立即停工整改, 施工必须按照工序进行, 并报监理方检查后方可进入下一道工序.				
协调内容或其他					
记录人	刘瑞生	总监签阅			