

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 21 日

星期: 五

天气: 阴

气温: 17-4℃

工程名称:

监
理
工
作
情
况

对现场到货材料进行检查。
发现有部分立柱, 焊接部位, 没有焊接到位
及防腐处理不到位, 要求总包方, 处理完后方列在验收
工地使用。
因放点人员到现场时间很晚, 加上天气原因,
故今日放点, 等到明天。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

河
北
力
能

无人施工
卸货 2人

其
它
事
项

到货预埋件 1.5米 3975支
2米 847支
2.5米 1575支 紧圈 { M10 X 35 5540
1.5米 1008支 件 { M10 X 80 5540

本日现场监理人员

段兴林

记录人:

段兴林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建