

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年8月18日 星期六	气候	多云	气温	29.2℃
监理人员动态:	刘瑞杰	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	打桩机1台、挖机1台				
施工进度情况	管桩施工, 拆除不用光伏支架, 清理施工区域土堆.				
检查发现的问题	 拆除支架未及时清理.				
处理措施、意见、结果	通知施工单位对其及时设置.				
协调内容或其他	无				
记录人	刘瑞杰	总监签阅	刘士发.		