

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 20 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 20°C - 34°C

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视 2. 整理资料并完善监理记录。 3. 对施工人员进行支架基础进行旁站 4. 督促施工人员安全文明施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	一标: 陕西众鼎 二标: 西北水电	一标: 钢筋笼制作 2人 支架基础模板预植 2人 支架基础浇筑 20人 3方 二标: 支架基础土方开挖 1人 1组 支架基础浇筑 15人 3方
其 它 事 项		
本日现场监理人员		2人
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):