

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 9 月 1 日
 星期: 一
 工程名称: _____

天气: 小雨
 气温: _____

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料并完善监理工作。
2. 对施工现场进行巡视。
3. 对施工人员进行安全培训。
4. 对东风村支架安装进行与图纸核对并
进行验收。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕西
众森
西北
水电

东风村支架倒运 2人
 东风村支架安装 10人
 东风村箱变基础制模 2人
 东风村支架基础拆模 2人
 刘家湾支架基础定位放线

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 宋本

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): _____

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制