

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 22 日

天气: 晴

星期: 二

气温:

工程名称: 宝应县徐庄乡东凤村光伏发电站建设改组.

监 理 工 作 情 况	1. 整理监理资料, 补充完善监理工作. 2. 对施工现场巡视. 3. 督促施工队落实安全文明施工. 4.
----------------------------	--

	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	陕西众森 西北水电	东凤村电缆沟土方开挖 3 人. 东凤村光伏组件入场. 中甸村光伏组件安装 10 人. 中甸村接地扁钢 4 人. 麦坪村支架基础土方开挖 4 组 15 人.

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	2 人
记录人: 朱龙	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 黄文洲