

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 23 日

星期: _____

工程名称: 吕梁市徐家湾村光伏扶贫电站建设

天气: 小雨

气温: _____

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料 并完善监理记录。
2. 对东风村支架组件安装进行检查。
3. 要求施工方对组件安装角度不合格的进行整改。
4. 督促施工人员进行文明施工。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕西
众森

西北
水电

东风村支架安装 5人。
东风村组件安装 5人。
新田村组件安装 10人。

其
它
事
项

下午下雨停工。

本日现场监理人员

2人

记录人:

李本

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李本