

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 10 月 9 日

星期: 二

工程名称: 巨野县深店贫困村光伏扶贫电站

天气: 晴

气温:

监
理
工
作
情
况

1. 整理监理资料, 弄完善监理记录。

2. 对东风村逆变器安装、电缆敷设进行检查。

3. 对东时村组件安装进行检查。

4. 督促施工单位安全文明施工。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕西
众森

东风村逆变器安装 4 人,
东风村接地扁钢焊接 3 人,
东时村组件安装 5 人。

西柏
水电

曹家湾村支架基础土方开挖 2 人,
刘家湾村支架基础土方开挖 2 人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 宋

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制