

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 27 日

星期: 二

工程名称: 石泉县汉江镇汉江村农村电网改造

天气: 晴
气温: 17/11℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视施工点 (中河村、刘家湾、麦坪村)
2. 完善监理日志, 整理监理资料。
3. 中河村电缆敷设及号站。
4. 麦坪村立杆及号站。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕西
仁利
西北
水电

麦坪村基础浇筑、立杆安装 9 人。
中河村立杆及 Mcp 接头连接 4 人。
刘家湾村组杆、立杆转运 7 人。
中河村电缆敷设 19 人。

其
它
事
项

文明施工, 注意安全

本日现场监理人员

1 人

记录人: 张计博

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张计博

江苏省住房和城乡建设厅监制