

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 27 日

天气: 晴
气温: 25-32℃

星期:
工程名称: 海宁红枫纺织有限责任公司95.04KW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视项目施工现场,与业主 进行项目验收,发现以下问题: ① 电缆存在破损; ② 桥架与组件间接地 连接不牢固; ③ 支架、焊接处无防腐处理。 关于以上问题下发编号为“ZHJL-HJHF-TZD-20180827” 的监理通知单。</p>	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	无锡 赛恩 电力 工程 有限 公司	1. 光伏电缆敷设。 2. 下引线桥架制作。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李恒德、张栋、孙金龙
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 黄宇明