

监 理 日 志 ()

日期: 2022 年 8 月 7 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 36.0℃

工程名称: 海宁散芬针线有限公司 20000 平方厘米光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 海宁散芬针线项目, 今天进行组件验收, 在验收过程中发现以下问题:

① 组件压块松动, 部分松动

② 组件安装角度, 图纸要求为 15°, 部分位置角度为 13°, 14° 等

③ 屋面防水层破损

2. 今天施工情况: 进行电缆敷设, 桥架安装

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

浙江
为源电
力工程有
限公司

① 进行电缆敷设.

② 桥架安装

其
它
事
项

以上检查出的问题已通知施工单位尽快整改并上报整改验收记录

本日现场监理人员

李华记 黄芳日

记录人: 李华记

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):