

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 18 日

星期: 三

工程名称: 浙江舒月光伏发电有限公司光伏发电项目

天气: 晴
气温: 30℃

监 理 工 作 情 况	1. 对舒月项目进行巡检, 现场整体安全体系完善. 在检查过程中发现消防设备缺失. 2. 现场进行支架、接地等施工作业 3. 下午因天气温度较高, 未进行施工.	
施 工 情 况	施工单位 浙江舒月 源电力有 限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 施工人员: 6人 机械设备无. 2. 现场工具、支架材料分期 3. 下午天气高温未施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李进记 张陈		
记录人: 李进记		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):