

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 23 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 30℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	施工部位: 东厂区涂装州. 生产州. 巡查东厂区涂装州. 发现个别安全警示牌被风吹落. 已要求施工单位落架改正.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. 东厂区涂装州接地焊接 55% 5. 生产州涂装逆变器汇流箱 2. 生产州按装夹具导轨 65% 已完成 40% 3. 生产州组件按装 40% 4. 生产州电缆桥架按装 75%
其 它 事 项	正常	
本日现场监理人员		徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):