

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 9 月 12 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 30℃

工程名称: 荣成新材料科技产业园25兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 原料棚、生产棚 巡查原料棚发现存在野蛮施工, 已发出监理联系单一份, 检查扁铁焊接发现两处不符合规范要求, 已发出监理通知单一份。	
施 工 情 况	施工单位 山西散瓦	施工内容及进度 1. 生产棚 25KV电缆已完成70% 2. 原料棚、生产棚 40KV电缆已完成100% 3. 涂漆棚 电缆桥架已完成70% 4. 涂漆棚 电表箱导轨已完成20%
其 它 事 项	正常	
本日现场监理人员		徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):