

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 9 月 18 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 18℃

工程名称: 荣成新材料科技产业园5#10#厂房附属品光发电项目

监 理 工 作 情 况	施工部位: 原料4#、涂炭3# 巡查涂炭3#、原料4#现场均 正常,下午因雨大停工半天。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 海 聚 天	1. 原料4#32kV电缆敷设完成20% 2. 涂炭3#集电系统完成70% 3. 涂炭3#汇流箱安装完成60% 4. 涂炭3#光伏线安装完成20%
其 它 事 项	正 常	
本日现场监理人员	徐文平	
记录人: 徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	