

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 1 日

星期: 三

工程名称: 泰州东叶二期 10MW 分布式项目

天气: 雾
气温: 4-12°

1 检查安装监控工号仓库. 今天全部回家有事. 我打电话联系, 家中有事. 来前联系 (王强)
2 检查工号车间. 安装雨篷及施工情况. 正常.
3 检查进料. 直流电缆防护材料. 镀锌桥架.
4 协调检修道的堵充情况处理. 最后姜总要我转曲总. 这要不影响组件. 即可定.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

陕
西
建
2.

陕西工号车间安装雨篷 4 人.
运送桥架还是这 4 人. 管理人员 3 人.
监控安装人员以回家有事.

其 它 事 项

监理 2 月出勤. 姜总以批.
关于检修道在不影响发电的情况. 曲总同意. 现场更改.

本日现场监理人员

徐在辉. 胡景

记录人:

徐在辉

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐在辉