

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 11 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 5°-17°

工程名称: 泰州东叶光伏能源有限公司 10MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	第一、对现场进行安全巡视检查,施工人员劳保用品穿戴齐全,未发现饮酒、精神不振者。 第二、巡视检查 2 号车间安装视频监控系統,无异常,符合设计及规范要求。 第三、巡视 2 号仓库屋面检修通道安装,无异常,符合设计及规范要求。 第四、巡视 1 号车间屋面,在运送摆放检修通道安装时的材料。 第五、巡视电站,碎石子地面、箱变桥架进出口补孔,无异常。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	陕西建工 安装集团 新能源 有限公司	第一、3 人 2 号车间装监控。 第二、4 人 1 号车间放料。 第三、5 人 2 号仓库装检修道。 第四、电站内碎石子地面。4 人。 第五、2 人箱变桥架进出口补孔。
其 它 事 项	今日施工 18 人,现场管理 3 人,现场监理人员 2 人,暂无大型施工机械。	
本日现场监理人员		徐存辉、王健
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生