

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 12 日

星期: 二

工程名称: 泰州东叶光伏能源有限公司 10MWp 分布式光伏发电项目

天气: 晴
气温: 2℃ - 16℃

监 理 工 作 情 况	第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。 第二、今日巡视 4 个屋面、将现场问题汇总、下区编号为 TZLY-TZD-9 的监理工程师通知单, 已下发施工方。转发业主。 第三、收到施工方工作联系单 2 份, 1 份 '工程竣工自验收报告', 正在查看。
----------------------------	--

施工内容	施工进度
陕西建工集团新能源有限公司	第一、安装检修通道。 第二、检修通道备料、组装夹具。 第三、爬梯防腐。

其 它 事 项	今日施工人员共计 8 人、现场管理 4 人、现场监理人员 2 人, 暂无大型施工机械。
------------------	--

本日现场监理人员	徐存辉、王健
记录人: 王健	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐存辉