

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 13 日

天气: 多云转阴
气温: 3-15℃

星期: 三
工程名称: 泰州东叶光伏能源有限公司10MW分布式光伏发电项目。

监 理 工 作 情 况	第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振。 第二、整理监理资料、进行归档工作。 第三、从12:50开始进行吊装格栅、吊装至一号车间、二号车间、一号仓库、二号仓库四个屋面、监理进行旁站、下午17:30结束。 第四、制作监理旁站、等工作文件。	
施 工 情 况	施工单位 陕西建工 安装集团 新能源 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 第一: 早上因施工人员工资未结请罢工。 第二: 下午吊装格栅至各屋面。
其 它 事 项	今日一台吊车、现场管理四人、监理人员二人。	
本日现场监理人员		徐存辉、王健
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐存辉