

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 16 日

天气: 晴
气温: 6°-21°

星期: 六
工程名称: 泰州乐叶光伏能源有限公司10MW分布式光伏发电项目。

监 理 工 作 情 况	第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。 第二、对本周工作量进行统计、制作下周工作计划。 第三、巡视检查1号车间屋面检修道安装情况、1号仓库屋面备料施工情况、无异常、符合规范要求。 第四、巡视1号、10号箱变发现围栏门损坏。	
施 工 情 况	施工单位 陕西建工 安装集团 新能源 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 第一、1号车间检修道安装 第二、电气整改。 第三、1号仓库运送安装检修道的施工材料。
其 它 事 项	今日暂无大型施工机械、施工12人、现场管理4人、监理人员共2人。	
本日现场监理人员		徐存辉、王健
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐存辉