

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 2 日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 5-6°

工程名称: 泰州东叶二期10MW分布式项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查电站人员总包施工3人关于基础重抹灰平地补砂, 大门口浇筑, 电缆护口封密, 塔步整理.
2. 检查安装监控的无人施工.
3. 检查2号仓库安装直流电缆桥架, 但未固定.
4. 检查资料及施工单位报审情况.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕西建工

安装50x50直流电缆桥架2号仓库, 施工人员4人, 管理人员3人
监控人员没有施工.
下午下雨无施工.

其
它
事
项

今天收到公寄来资料和项目章.

本日现场监理人员

王建 徐存辉

记录人: 徐存辉

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生