

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 21 日

星期: 四

天气: 多云
气温: 17°-6℃

工程名称: 泰州东叶光伏能源有限公司10MW分布式光伏发电项目。

监 理 工 作 情 况	第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。 第二、巡查1号车间、运送检修道材料;垃圾清理情况、无异常。巡查2号车间、运送检修道材料、安装检修通道、垃圾清理情况、无异常、符合设计及规范要求。 第三、检查所用材料剩余情况、30X30角钢余2根,格栅余50多米。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="279 1064 454 1131">施工单位</th><th data-bbox="454 1064 1495 1131">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="279 1131 454 1601"> 陕西建工集团 市装集团 新能源有限公司 </td><td data-bbox="454 1131 1495 1601"> 第一、运送检修道材料4人。 第二、安装检修道2人。 第三、清理组件4人。 第四、清理各屋面垃圾1人。 </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	陕西建工集团 市装集团 新能源有限公司	第一、运送检修道材料4人。 第二、安装检修道2人。 第三、清理组件4人。 第四、清理各屋面垃圾1人。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
陕西建工集团 市装集团 新能源有限公司	第一、运送检修道材料4人。 第二、安装检修道2人。 第三、清理组件4人。 第四、清理各屋面垃圾1人。				
其 它 事 项	今日检修通道全部完成,清理组件结束。 施工人员11人,管理1人,暂无大型施工机械。 现场监理共2人。				
本日现场监理人员	徐存辉、王健				
记录人: 王健	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐存辉				