

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 23 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 3°-16℃

工程名称: 泰州乐叶光伏能源有限公司10MW分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振。 第二、巡查各屋面喷漆情况、无异常、符合要求。一号仓库、二号仓库、一号车间、二号车间、喷漆已完成。 第三、检查逆变器、汇流箱组串号码是否正确、未发现问题。 第四、巡视二号车间清理屋面水沟情况。
----------------------------	---

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
陕西建工 安装集团 新能源 有限公司	第一、逆变器、汇流器、喷号、核对。 第二、二号车间屋面清理水沟。

其 它 事 项	今日施工人数、管理1人、现场监理2人 暂无大型施工机械。
------------------	---

本日现场监理人员	徐存辉、王健
记录人: 王健	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐存辉