

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 24 日

天气: 阴
气温: 9° - 15°

星期: 日

工程名称: 泰州乐叶光伏能源有限公司10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。 第二、巡视各屋面正在进行的水沟清理、将清理后的垃圾运至厂外。 第三、制作实图材料统计、汇总各屋面材料实际使用情况、计算桥架总米数、组件总量、轨道总长、夹具总数、压块总数、螺丝总数、统计全站、汇流箱、逆变器数量; 计算4个屋面检修通道总长度、所用格栅米数等。 第四、项目负责人、项目经理项目、检查施工、监理资料等后续工作。 第五、对监理资料进行分类分册、归档整理等相关工作。	
施 工 情 况	施工单位 陕西建工 安装集团 新能源 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 第一、清理各屋面水沟、垃圾运至厂外。 第二、修补屋面。 第三、整理制作施工资料。
其 它 事 项	今日施工4人、管理1人、一辆运送垃圾的小货车、现场常驻监理2人。	
本日现场监理人员		徐存辉、王健
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生