

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019 年 3 月 26 日

天气: 晴  
气温: 19° - 22°

星期: 二

工程名称: 泰州至叶光伏能源有限公司10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	第一、对现场进行安全巡视检查,施工人员劳保用品穿戴齐全未发现饮酒、精神不振,公司下达“关于进一步加强在建项目安全管理工作的通知”的文件,每天都对项目部进行安全巡视检查。
	第二、巡查 1号车间、2号车间、1号仓库、2号仓库,屋面复查组件抽头和外露线整改,一切正常。
	第三、巡查 9-10号箱变修理栏门,清理,工作,无异常。
	第四、巡查 1-6号箱变内清理,已清理。电站内清理。
	第五、编制监理工作资料、归档等工作。
	第六、制作住房预算、监理资料装裱等费用预算。

施 工 情 况	施工单位	施工 内 容 及 进 度
	陕西建工 安装集团 新能源 有限公司	第一、对组件外露线进行处理。 第二、清理屋面水沟,下午下班以后将垃圾清出厂。 第三、箱变修理栏门(9-10号处)。 第四、箱变清理(1-6号)。 第五、电站内清理。 第六、制作整理施工资料。

其 它 事 项	今日施工 6人,管理 1人,一辆小型货车,现场监理 2人。	

本日现场监理人员	徐存辉、王建	
记录人: 王建	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐存辉	