

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 5 日

天气: 阴雨天

星期: 二

气温: 3°-16℃

工程名称: 泰州和叶光伏能源有限公司10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。 第二、巡视检查1号车间安装直流电缆50x50桥架施工情况、无异常、符合设计及规范要求。 第三、遵循公司下区的《光伏发电建设项目文件归档与档案整理规范》对此项目监理资料进行整理与归档工作。 第四、因下午是阴雨天气、场内屋面湿滑、存在安全隐患、下午暂时停工。
----------------------------	--

施 工 情 况	<table> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td>陕西建工集团新能源有限公司</td><td> 第一、50x50桥架入场。 第二、支架安装。 第三、今日下午暂时停工、上午施工4人、现场管理人员1人、无大型施工机械。 </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	陕西建工集团新能源有限公司	第一、50x50桥架入场。 第二、支架安装。 第三、今日下午暂时停工、上午施工4人、现场管理人员1人、无大型施工机械。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
陕西建工集团新能源有限公司	第一、50x50桥架入场。 第二、支架安装。 第三、今日下午暂时停工、上午施工4人、现场管理人员1人、无大型施工机械。				

其 它 事 项	暂无其他事项。
------------------	----------------

本日现场监理人员	谏存辉、王健
记录人: 王健	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 谏存辉

安全隐患
下午暂时停工

戒。