

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019 年 4 月 3 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 8℃ - 19℃

工程名称: 泰州东叶光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                |                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>第一、昨日召开了安全专题会议,制作会议纪要。</p> <p>第二、整理汇总业主对监理资料所提出的问题继续按照江总单对监理资料逐一整改</p> <p>第三、巡查 1 号仓库屋面进行的桥架整改,插头整理、接地加焊、线路固定,检查桥架整改打螺丝,检查补焊接地点,检查插头加固。</p> |                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                        | 施 工 内 容 及 进 度                                   |
|                            | 陕西建工                                                                                                                                           | <p>1 号仓库进行各整改项。</p> <p>桥架整改、插头整理、接地加焊、线路固定。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>今日施工人员 4 人,现场监理人员 2 人, 1 台焊机,暂无大型施工机械。</p>                                                                                                  |                                                 |
| 本日现场监理人员                   | 徐存辉、王健                                                                                                                                         |                                                 |
| 记录人: 王健                    | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐存辉                                                                                                                       |                                                 |















