

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 4 月 4 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 10°-18°

工程名称: 泰州乐叶光伏能源有限公司10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	第一、业主对监理资料抽查后提出的问题、现已整改完成、再次报业主审核。 第二、今日巡查1号仓库屋面整改好的项目、发现还未整改达标,需再进一步整改。 第三、巡查2号仓库屋面整改情况。 第四、今收到施工方整改计划,于4月13日全部整改完成、监理已审、上报业主审核。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	陕西建工	第一、接地补焊。 第二、桥架整改。 第三、母线接头固定。
其 它 事 项	今日施工5人、焊机1台、现场监理人员2人。	
本日现场监理人员		徐存辉、王健
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐存辉