

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 4 月 11 日

天气: 多云
气温: 7°-15°C

星期: 四
工程名称: 泰州乐叶光伏能源有限公司10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	第一、对现场进行全方位巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全、未发现饮酒、精神不振者。 第二、巡查1号车间、仓库; 2号车间、仓库、整改情况、才完成百分之七十五、核对施工图纸完全正确, 检查电站、发现的问题, 已和施工方提出、明日复查电站。	
施 工 情 况	施工单位 陕西建工	施 工 内 容 及 进 度 第一、电站龙门架衬堵。 第二、各基础加固电缆、涂刷防火层。 对进出电缆口做防水、防火堵。 第三、2号车间、清理。
其 它 事 项	今日施工队, 暂无大型施工机械, 现场监理人员共计2人, 巡查中发现昨日进行整改检测电能, 今天未派人工作, 所以还在检测中。	
本日现场监理人员		徐存辉、王健
记录人: 王健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生