

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 26 日

星期: 五

天气: 晴
气温: 11℃~28℃

工程名称: 荆门市五里铺59MW屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查屋面一半间屋面组件安装情况 ① 边压大部分未紧固 (抽查一组光伏块 出现6处未固定) ② 中压未紧固 ③ 组件边护角 垃圾未及时清理 极易造成天沟堵塞 2. 检查一次台基5号浇筑情况 预埋钢板存在偏差 未进行防水养护 3. 编制监理过程资料
----------------------------	---

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
湖北万道森	1. 屋面一半间组件安装 1台吊车 2人指挥 2. 组件搬运 12人 安装 14人 3. 箱变基础浇筑抹灰 4人 组件安装 77箱光伏块 安装约 70块 屋面一半完成安装 75%

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	王瑞春 王明华
记录人: 王瑞春	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王奎文

江苏省住房和城乡建设厅监制

