

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 27 日

星期: 六

工程名称: 荆门万丰路5.9mV屋顶分布式光伏发电工程

天气: 晴
气温: 11℃~21℃

监 理 工 作 情 况

1. 检查组件安装质量, 发现部分组件未牢固, 已现场督促责任人进行整改, 并要求对已安装完成组件重新检查整改。
2. 检查支架施工, 是否按方案要求执行, 经检查, 较为良好, 各指挥、管理、技术均在岗。
3. 开项目例会, 对进度、安全、质量进行汇报及要项总结。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖北万通泰

1. 组件安装: 1500件, 1人指挥, 1人安装。
2. 组件搬运: 14人。
3. 组件安装: 13人, 贴膜: 1人, 制作钢架: 20块。
4. 安装44套。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王昌春、王作

记录人: 王昌春

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王昌春

