

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 28 日

星期: A

工程名称: 荆门市五.9MW屋顶分布式光伏发电工程

天气: 晴
气温: 14℃~21℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查箱变基础浇筑后质量情况. 及时洒水养护. 用混凝土回弹仪进行测量. 数值为120左右.
2. 组件到货1200片. 进行外观检查. 无存在破损现象. 无破损.
3. 对屋面组件安装与施工图纸进行核对. 存在. 由于定位放线错误造成组件偏差1300已经现场通知整改了.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖北
万通
泰

1. 组件到货1200片.
- ② 屋面-车间组件安装完成 98%
- ③ 主车间组件安装完成 5%
- ④ 磨料车间安装 29%

其
它
事
项

本日现场监理人员

王保春、王明华

记录人: 王保春

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 牛奎文

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建