

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 6 日

星期: 六

工程名称: 荆门大学东5.9MW屋顶分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 17℃~30℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查箱变基础开挖情况 (部分长度与图纸尺寸存在差异)
2. 对现场已完成工程量进行清点, 并督促总包单位按照计划执行
3. 检查各支架镀锌质量

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖北
北方
通泰

1. 变料车间 2人安装导轨 约完成 40%
2. 主车间 12人安装 完成约 80%
3. 房队打夹头螺栓

其
它
事
项

本日现场监理人员

王君、王明华

记录人: 王君

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王君

江苏省住房和城乡建设厅监制