

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 10 日

星期: 六

工程名称: 荆门市五里铺5.9MW屋顶分布式光伏发电项目

天气: 中雨
气温: 10~15

监
理
工
作
情
况

1. 输电线路基础接地进行交接, 对图纸核对施工大样进行了审核。
2. 组件搬运过程检查, 雨水造成屋面湿滑, 项目部进行了现场安全交底。
3. 下午下雨, 无法施工, 监理单位对施工单位提交的资料进行审核签字。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖北万通泰

1. 组件吊装3组。
2. 逆变器1台, 支架7根。
3. 下午下雨, 无法施工。

2018/10/24

其
它
事
项

本日现场监理人员

王东、王作

记录人:

王东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

王东