

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 15 日

星期: ②

工程名称: 荆门市五里铺5.9MW屋顶分布式光伏发电项目

天气: 阴

气温: 5℃~9℃

监 理 工 作 情 况

1. 检查光伏组件安装情况, 发现多数未接驳牢固且固定
2. 组件平整度较差, 各组件间部分未进行绑扎

3. 检查直流线缆铺设情况, 发现部分线缆未按要求铺设, 且部分线缆未进行保护, 存在安全隐患。

已要求施工单位整改, 整改完成后重新验收。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖北万通泰

1. 屋面1号直流线缆铺设完成

2. 屋面1号逆变器安装完成

3. 屋面2号逆变器安装完成

其 它 事 项

本日现场监理人员

王春、王明

记录人:

王春

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

王春

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制