

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 18 日

星期: 日

工程名称: 荆门市5.9MW炉内化灰发电工程

天气: 阴

气温: 4℃~9℃

日期:
星期:
工程:

监
理
工
作
情
况

1. 省道变电站终端制作. 现场旁站. 文成. 起. 因材料短缺. 无法施工. 已联系厂家重新供货.
2. 厂内破路施工巡视检查.
3. 检查 500V 直流母线接线情况. 对直流母线接线进行抽查.

监
理
工
作
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

湖北
交通
森

1. 厂内破路. 1号破路机. 1人施工.
2. 直流母线接线. 1人. 直流母线接线. 1人.
3. 主母线排架. 6人.
4. 主母线组件. 5人.

施
工
情
况

其
它
事
项

本日现场监理人员

张春. 王明

记录人: 张春

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字)

王明