

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 19 日

星期: 一

工程名称: 荆门市东郊9MW屋顶分布式光伏发电项目

天气: 晴
气温: 12~18℃

监
理
工
作
情
况

1. 厂内道路埋管预埋管验收 检查隐蔽工程
2. 开项目周例会. 按11.3并网计划倒排计划
3. 对直流线管铺设进行验收检查.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

湖北交通建设

1. 安装车间直流线管铺设. 已完成. 记录管拉线完成
2. 贴面- 车间直流线管铺设 4根. 明日上午完成.
3. 主车间组件安装. 剩余60块. 明日上午完成.
4. 厂内道路 破路开挖埋管已完成. 明日进行恢复.

其
它
事
项

本日现场监理人员

张春 王明

记录人:

张春

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

朱金文